

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়  
সমষ্টি শাখা  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।  
[www.moysports.gov.bd](http://www.moysports.gov.bd)

০২-০৭-১৪২৩

নং-৩৮.০০.০০০০.০৮৩.০১৬.০০৩.২০১০(অংশ-১)-৩০৬

তারিখঃ-----

১৩-১০-২০১৬

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ অগ্রগতির তথ্য প্রদান।

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র নং-০৩.০০.০০০০.০৭৮.৩৬.০০২.১০(অংশ-৩)-১৯৪(৭), তারিখঃ ১০.০৮.২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনার বাস্তবায়নের সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্দেশক্রমে এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৮ (চার) পাতা।

৫/-

(মোঃ আলী হায়দার)

সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৭৪৪২৯

সিনিয়র সচিব  
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়  
তেজগাঁও, ঢাকা।  
দৃষ্টি আকর্ষণ পরিচালক -১১।

নং-৩৮.০০.০০০০.০৮৩.০১৬.০০৩.২০১০(অংশ-১)-৩০৪৬

তারিখঃ ১৭-১০-২০১৬

অনুলিপিঃ

- ১। সচিবের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।  
 ২। সহকারী প্রোগ্রামার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ)।

(মোঃ আলী হায়দার)

সহকারী সচিব

## যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নের সেপ্টেম্বর/২০১৬ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০১।	নেত্রকোনা জেলা সদরে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নেত্রকোনা ১৬/০২/২০১০ খ্রিঃ	অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, সীমানা দেয়াল, কাউশেড পোলিট্রি শেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বিনৃৎ, ভূমি উন্নয়ন কাজ, মাটীর ডেন, বাগান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মচারিদের বাসস্থান নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে। পরবর্তীতে কার্যাদেশ প্রদানকৃত কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণ কাজ চলমান আছে। উপ-পরিচালকের কার্যালয় ইতোমধ্যে নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে। নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৯৮%।	কার্যক্রম চলমান
০২।	নীলফামারী জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	নীলফামারী ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ	ছাত্রীনিবাস, কর্মচারীদের বাসস্থান ও সীমানা দেয়াল হস্তান্তর গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন ও কাউ শেড নির্মাণ কাজ সম্পাদিত হয়েছে, শীঘ্রই হস্তান্তর নেয়া হবে। অফিস কাম-একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, মাটীর ডেন, বাগান ও পুকুরঘাট নির্মাণ কাজ, পোলিট্রি শেড, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও বৈদ্যুতিকরণ কাজ সমাপ্তির পথে যা অটীরেই হস্তান্তরিত হবে। পরবর্তীতে কার্যাদেশ প্রদানকৃত কর্মকর্তাদের বাসস্থান নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। নির্মাণ কাজের গড় অগ্রগতি ৯৬%।	কার্যক্রম চলমান
০৩।	রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।	রংপুর ০৮/০১/২০১১ খ্রিঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি মোতাবেক রংপুর বিভাগের কুড়িগ্রাম ব্যতীত ৭টি জেলার (রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) ৮টি উপজেলায় (যথাক্রমে পীরগঞ্জ ও কাটানিয়া, হাতিবান্ধা, ফুলছড়া, ডিমলা, খানসামা, হরিপুর এবং পঞ্চগড় সদর) ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন (২য় পর্বে) সম্পন্ন করা হয়েছে।  রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলাকে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির (৪র্থ পর্বে) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জেলায় দারিদ্র্যের ক্রমানুসারে ন্যাশনাল সর্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় রংপুর বিভাগের সকল জেলার সকল উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
০৪।	নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ	নেত্রকোনা জেলা ১৬-০২-২০১০ খ্রিঃ	“নীলফামারী ও নেত্রকোনা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অন্তোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের নেত্রকোনা অংশের স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৯৮%। প্যাভিলিয়ন বিস্তারের দুই তলার স্টাকচার নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। গ্যালারীর ও ফাউন্ডেশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া সাইড ডেভেলপমেন্ট এবং প্লাস্টারিং এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মাঠ উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৯৮%

*Ansar*

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
০৫।	গাজীপুর জেলার টঙ্গীস্থ টিএসএস ময়দানকে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম হিসেবে উন্নীতকরণ।	টঙ্গীস্থ শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়াম ২৫-১২-২০০৮ খ্রিঃ	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ জুন/ ২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।	প্রতিশুতি বাস্তবায়িত হয়েছে।
০৬।	নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়ামের জন্য নির্ধারিত জায়গা খেলাধুলার উপযোগী করা এবং পর্যায়ক্রমে সেখানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিক্রিগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ১৪-০২-২০১০ খ্রিঃ	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি-র উপর ১১-০৮-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়ঃ  “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত উপজেলায় স্টেডিয়াম ০৬ (ছয়)টি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণে নীতিগত সম্মতি গ্রহণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান
০৭।	খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	কয়রা উপজেলা খুলনা ২৩-০৭-২০১০ খ্রিঃ	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খুলনা জেলার কয়রা উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি-র উপর ১১-০৮-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়ঃ  “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত উপজেলায় স্টেডিয়াম ০৬ (ছয়)টি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণে নীতিগত সম্মতি গ্রহণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান
০৮।	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা।	সিক্রিগঞ্জ থানা, নারায়ণগঞ্জ ০৭-১১-২০১০ খ্রিঃ	“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬ (ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি-র উপর ১১-০৮-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়ঃ  “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত উপজেলায় স্টেডিয়াম ০৬ (ছয়)টি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণে নীতিগত সম্মতি গ্রহণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান

*A/Ans*

ক্র.নং	মাননীয় প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রাগতি	মন্তব্য
০৯।	মীরেরসরাই উপজেলা সদরে নির্মিত স্টেডিয়ামটি সংস্কার এবং আধুনিকায়ন করা।	মীরেরসরাই, চট্টগ্রাম ২৯-১২-২০১০ খ্রিঃ	<p>“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার মীরেরসরাই উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি-র উপর ১১-০৮-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়ঃ</p> <p>“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত উপজেলায় স্টেডিয়াম ০৬ (ছয়)টি নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণে নীতিগত সম্মতি গ্রহণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে।</p>	কার্যক্রম চলমান
১০।	লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মুক্তীগঞ্জ ০৯-০২-২০১১ খ্রিঃ	<p>“মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত ০৬(ছয়)টি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুক্তীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টঙ্গীবাড়ী উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির(পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০২-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত ডিপিপি-র উপর ১১-০৮-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত হয়ঃ</p> <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুত উপজেলায় স্টেডিয়াম (০৬) টি নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণে নীতিগত সম্মতি গ্রহণের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে।</p>	কার্যক্রম চলমান
১১।	রংপুরে বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়াম ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ।	রংপুর ০৮-০১-২০১১ খ্রিঃ	<p>রংপুর বিভাগীয় স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, ইনডোর স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য গত ০৮-১১-২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের তথ্য পাওয়া গেলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।</p> <p>রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ “নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কাজের একটি অংশ। প্রকল্প এলাকায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের জমিতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় নতুন জমি নির্বাচন করে ডিপিপি সংশোধন করা হবে।</p>	কার্যক্রম চলমান
১২।	নীলফামারীতে পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম নির্মাণ।	নীলফামারী ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ	“নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী জেলায় একটি আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১০-০২-২০১৫ তারিখের একনেক সভায় অক্টোবর/২০১৪ থেকে জুন/২০১৬ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ফাউন্ডেশনের ৬৫০ ফিট এবং গ্যালারির ৩০০ ফিট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের প্রায় ৮৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	প্রকল্পের প্রায় ৮৫% বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশুতি/নির্দেশনা	প্রতিশুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	মন্তব্য
১৩।	মানিকগঞ্জ জেলায় আধুনিক স্টেডিয়াম নির্মাণ।	মানিকগঞ্জ ১৮-০১-২০১২ খ্রিঃ	প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রণীত পিডিপিপি'র উপর গত ২০-০৩-২০১৬ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিক্ষাত্মক মোতাবেক পিডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। ০৯-০৫-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ২২-০৯-২০১৬ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের বৈদেশিক সহায়তা কমিটির ৩৭তম সভায় সিক্ষাত্মক হয় যে, জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পটি গ্রহণের পূর্বে ফিজিবিলিটি স্টাডির ব্যবস্থা করতে হবে।	কার্যক্রম চলমান
১৪।	বগুড়া জেলার প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করতে হবে।	১২-১১-২০১৫ খ্রিঃ	০৪-০৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ১৩১টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। তার মধ্যে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের পরবর্তী পর্যায়ে বগুড়া জেলার অবশিষ্ট উপজেলাসমূহে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।	
১৫।	প্রত্যেক উপজেলায় ১২ মাসব্যাপী খেলাধুলার উপযোগী আলাদা মিনি স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে।	১৫-১০-২০১৫ খ্রিঃ	দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তা গত ০৭-০৪-২০১৫ তারিখে একনেক সভায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত হয়। সে বিষয়টি জানিয়ে প্রতিটি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে স্থান নির্বাচনের জন্য সকল জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হয়েছে। যে সকল উপজেলা থেকে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছে, সে সকল উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে “উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ-১ম পর্যায় (১৩১টি)” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে টেক্নো আহবান করা হয়। প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।	
১৬।	চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের মাঠে স্টেডিয়াম স্থাপন।	২৯-০৮-২০১৩ খ্রিঃ	০৪-৭-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় দেশের ৪৯০টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের ১ম পর্যায় (১৩১টি) উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলা হতে প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী পর্যায়ে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	