


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
 পরিকল্পনা শাখা
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

এক নজরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়ণধীন প্রকল্পসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের
 ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসের ADP বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যঃ

(লক্ষ টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	দপ্তর/সংস্থা	প্রকল্পের সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	মোট টাকা অবমুক্তি (মোট বরাদ্দের %)	মোট ব্যয় (মোট বরাদ্দের %)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	০৬টি	৮৬৩৮.০০	৫৪৭৬.৬৪ (৬৩.৪০%)	২৯২৯.৯৩ (৩৩.৯২%)
	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ	১০ টি	১২০০১.০০	৭৫৫৮.৯৬ (৬৩.০০)	২৫৬৯.৫০ (২১.৪১%)
	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	০৫টি	৭২৬৪.০০	৩১২৩.২৩ (৫৬.৭৭)	১৩৭১.৮৯ (১৮.৮৮%)
	সর্বমোটঃ	২১টি	২৭৯০৩.০০	১৬১৫৮.৮৩ (৫৭.৯১%)	৬৮৭১.৩২ (২৪.৬২%)


 ০৫/০৬/১৭
 নাজমুদ্দীন সৌলিম হোসেন
 সহকারী প্রধান
 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়,
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নীয় প্রকল্প ভিত্তিক ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ও প্রকল্পের কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্লিত ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি			২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব কাজের অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (প্রাক্লিত ব্যয়ের %)	প্রকল্পে প্রধান কার্যক্রম
			বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (বরাদ্দের %)	অর্থ ব্যয় (বরাদ্দের %)			
(ক)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরঃ							
০১	“অবশিষ্ট ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত)।	২১৪৫০.৪৫	৪০০৮.০০	১৯৯১.৫০ (৪৯.৬৮%)	৪২৫.৭০ (১০.৬২%)	২৬.০০%	১৩৫৯৩.৩৩ (৬৩.৩৭%)	প্রকল্পটির আওতায় ১১টি জেলা (মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, রাজবাড়ী, নেত্রকোণা, লক্ষ্মীপুর, নীলফামারী, জয়পুরহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা) জেলা নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।
০২	“কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত)।	১০৫৮২.৬১	২১১৫.০০	১৫৮৬.২৫ (৭৫.০০%)	১০৩৮.৭১ (৪৯.১১%)	৫০.০০%	৮১১২.৭১ (৭৬.৬৬%)	প্রকল্পটির আওতায় ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চলমান রয়েছে।
০৩	“দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়- ১ম সংশোধিত)” {Integrated Management of Resources for Poverty Alleviation Through Comprehensive Technology (IMPACT) (Phase-2)(1st Revised)} শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৪ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত)।	৬২১৯.১২	১৬৪৬.০০	১২৩৪.৫০ (৭৫.০০%)	৬১৮.১২ (৩৭.৬০%)	৪০.০০%	২৩৪৯.৩৯ (৪৫.৮৭%)	প্রকল্পটির আওতায় ০৭টি বিভাগের ৫৯ টি জেলার ৬৬টি উপজেলা বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৪	‘Strengthening and Modernization of Sheikh Hasina National Youth Centre’ শীর্ষক প্রকল্প (মার্চ/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত)।	২০৮৯.৫৩	৬০৯.০০	৩০৪.৫০ (৫০.০০%)	২৩৪.৮৬ (৪৬.১১%)	৪৯.০০%	৮৯১.৭৩ (৪২.৬৮%)	প্রকল্পটির আওতায় শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থাপনা সংস্কার, মেরামত কাজ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৫	‘Technology Empowerment Center on Wheels For Underprivileged Rural Young People of Bangladesh (TECUYB)’ শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত)।	২০০০.০০	২৬০.০০	১৩০.০০ (৫০.০০%)	১১৮.৬৫ (৪৫.৬৩%)	৪৮.০০%	৯১০.৯২ (৪৫.৫৪%)	প্রকল্পটির আওতায় দেশের ০৮টি বিভাগে ৬৪টি জেলায় ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ICT সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৬	‘Enhancing Capacity of the Department of Youth Development for Training in Information Technology in 64 Districts’ শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯ পর্যন্ত)।	১৭৪৯.৯১	১৯২.৫০	১৪৪.৩৬ (৭৫.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০%	০.০০ (০.০০%)	প্রকল্পটির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Selma

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন প্রকল্প ভিত্তিক ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ও প্রকল্পের কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি			২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব কাজের অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	প্রকল্পে প্রধান কার্যক্রম
			বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (বরাদ্দের %)	অর্থ ব্যয় (বরাদ্দের %)			
(খ)	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC)ঃ							
০১	“সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত)।	১০৩১১.৫৫	১০০০.০০	১০০০.০০ (১০০.০০%)	১০০০.০০ (১০০.০০%)	৯৯.৯০%	১০২.৬৪.০০ (৯৯.৫৪%)	প্রকল্পটির আওতায় সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামের সকল অঙ্গের পূর্ত কাজের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০২	“দেশের বিদ্যমান জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৩ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত)।	১২০৩৮.৯২	৩০০.০০	২২৫.০০ (৭৫.০০%)	৭৫.০০ (২৫.০০%)	২৫.০০%	১১৮১৩.৭৪ (৯৮.১২%)	ঢাকা বিভাগেরঃ নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, জামালপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর এবং রাজবাড়ী, চট্টগ্রাম বিভাগেরঃ নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান, রাজশাহী বিভাগেরঃ রাজশাহী, দিনাজপুর, জয়পুরহাট এবং নওগাঁ, রংপুর বিভাগেরঃ রংপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, গাইবান্ধা এবং কুড়িগ্রাম, খুলনা বিভাগেরঃ খুলনা, মেহেপুর, নড়াইল, কুষ্টিয়া, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীড়া এবং যশোর, বরিশাল বিভাগেরঃ পটুয়াখালী, বড়ুগুনা, পিরোজপুর ও ভোলা এবং সিলেট বিভাগেরঃ সুনামগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন।
০৩	“নীলফামারী ও নেত্রকোণা জেলা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং রংপুর মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত)।	৭৬৩৮.৪৯	২১৩৮.০০	৫৩৪.৫০ (২৫.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১০.০০%	৫৫০০.০০ (৭২.০০%)	রংপুর, নেত্রকোণা ও নীলফামারী জেলা সদরে পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়দের খেলাধুলার অবকাঠামো সুবিধাবলী তৈরী ও উন্নয়ন করাই হচ্ছে প্রকল্পের মূল কাজ।
০৪	“কিশোরগঞ্জ জেলার শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্টেডিয়াম সংস্কার উন্নয়ন এবং ভৈরব উপজেলায় শহীদ আইভী রহমান স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৫ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত)।	২৪৬২.১৫	১৩৪৬.০০	৬৭৩.০০ (৫০.০০%)	৬৫০.০০ (৪৮.২৯%)	৫৫.০০%	১৫৬৮.০০ (৬৩.৮৮%)	বিদ্যমান প্যাভিলিয়ন ভবন, বিদ্যমান গ্যালারীর কাজ, বিদ্যমান সারফেস ড্রেনের মেরামত কাজ, গ্রিল ফেনসিং কাজ, সাধারণ গ্যালারী নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন, ও খেলার মাঠের উন্নয়ন বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।
০৫	“নাটোর ও গাইবান্ধা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত)।	১১৬২.৫৫	৬৬৩.০০	১৬৫.৭৫ (২৫.০০%)	৫১.৫০ (৭.৭৭%)	১০.০০%	৫৫১.৫০ (৫১.৯০%)	নাটোর জেলা সদরে এবং গাইবান্ধা জেলা সদরে ইনডোর স্টেডিয়ামের পূর্তকাজ চলমান রয়েছে।
০৬	“কুমিল্লা শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়াম (কুমিল্লা স্টেডিয়াম) উন্নয়ন এবং সুইমিংপুল নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত)।	২৩৯৯.৯৫	১৬০০.০০	১২০০.০০ (৭৫.০০%)	৭৯০.০০ (৪৯.৩৭%)	৫৪.০০%	১৫৯০.০০ (৬৬.২৫%)	ভূমি উন্নয়ন, সিভিল ওয়াক, বৈদ্যুতিক কাজ, সেনিটারি কাজ, ড্রেনেজ সিস্টেম, ডিপ টিউবয়েল ও ব্যাস আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন প্রকল্প ভিত্তিক ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ও প্রকল্পের কার্যক্রমের তথ্যাদিঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি			২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব কাজের অগ্রগতি	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি (প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	প্রকল্পে প্রধান কার্যক্রম
			বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (বরাদ্দের %)	অর্থ ব্যয় (বরাদ্দের %)			
০৭	"চট্টগ্রাম বিভাগীয় সদরে সুইমিংপুল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত পর্যন্ত)।	১১৮০.০০	১১৩৫.০০	৫৬৭.৫০ (৫০.০০%)	১.৫০ (১.১৩%)	৬.০০%	১.৫০ (১.১২%)	সুইমিংপুলসহ/ডেকসহ, ফাউন্ডেশন, সাধারণ গ্যালারীসহ প্যাভিলিয়ন ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ১ম তলা, সেনেটারি ও পানি সরবরাহ কাজ, অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক কাজ, সুইমিংপুল টাইলস ও সরঞ্জাম, পানি সরবরাহ ও ড্রেনেজ সিস্টেম গভীর নলকূপ স্থাপন, অভ্যন্তরীণ রাস্তা কাজ, কেবলসহ ২৫০ কেভিএ সাব স্টেশন ও প্রধান বৈদ্যুতিক সংযোগ সংস্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৮	"উপজেলা পর্যায়ে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ- ১ম পর্যায় (১৩১টি)" শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮ পর্যন্ত)।	৫৫৬৪.০৭	৩৮১৯.০০	১৯০৯.৫০ (৫০.০০%)	১.৫০ (০.০৩%)	৭.০০%	১.৫০ (০.০২%)	দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ক্রীড়ার মানোন্নয়নের জন্য প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে ফুটবল/ক্রিকেট/ভলিবল/কাবাডি/ব্যাটমিন খেলার লক্ষ্যে স্টেডিয়ামের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির আওতায় ৬৪ জেলার ৪৮৭টি উপজেলা ৪৯০টি খেলার মাঠে স্টেডিয়ামের প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রকল্পটির মূল কাজ।
০৯	'Repair, Renovation and Upgradation of Sher-E-Bangla National Cricket Stadium at Mirpur, Dhaka, Khan Saheeb Osman ali Cricket Stadium at Narayangonj and Zahur Ahmed Chowdhury Cricket Stadium at Chittagong' শীর্ষক প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত)।	৪৯৬.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৯৮.০০%	০.০০ (০.০০%)	মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ, খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম এবং চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের সংস্কার ও উন্নয়ন এ প্রকল্পের মূল কাজ।
১০	"রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেলসমূহ মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৭ পর্যন্ত)।	১৭৮৩.৭৪	১৭৮৩.৭৪	১৭৮৩.৭৪ (১০০.০০%)	৫০.০০ (২.৮০%)	১০০.০০%	৫০.০০ (২.৮০%)	রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিদ্যমান হোস্টেলসমূহ মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন এ প্রকল্পের মূল কাজ।

